

総合計画／実施計画書 兼事務事業評価シート

事業期間 H21 ～ H23

担当部局	部局名	建設部
	課室名	建設課

1. 基本施策名等（基本計画における「基本施策名」等を記入）		
基本施策ID	基本施策名	
3 - 1 - 1	身近な交通ネットワークや広域交通ネットワークを充実する	
重点施策ID	重点施策名	
3 - 1 - 1 - 2	生活道路の整備	

2. 事業名等			
事業名	生活道路整備（道路改良）事業	事業区分	① ①新規 ②継続 ③その他（ ）
細事業名	久原上住宅線改良事業	実施形態	① ①毎年 ②隔年 ③その他（ ）
事業主体	市		① ①直営 ②指定管理 ③委託
事業種別	① ①自治事務 ②法定受託事務		④その他（ ）
実施期間	平成 21 年度 ～ 平成 22 年度	根拠法規	地域再生法
各種の計画への反映（＝根拠計画）			市道整備計画
			事業ID

3. 事業の内容等			
事業の背景 本路線は、犬飼小学校・犬飼中学校と市営久原住宅を結ぶ市道であるが、幅員狭小であるため安全な通学の阻害となっている。	補助事業	名称	道整備交付金事業
		補助率	国 県 その他 5.0/10 1/ 1/
	起債の種類	① ①過疎債	
	②		
	③		

事業の目的及び対象	事業概要
【目的】 地域の拠点性を高め、居住地から各生活拠点や中心部へ快適で安全な移動や歩行ができるように整備する。	○久原上住宅線改良事業 犬飼町久原 久原工区 延長 L=300m 幅員 W=4.0(5.0)m 現道拡幅（「歩道無し」）
【対象】 市民	前年度の評価 評価結果に基づき見直した内容

4. 予算・決算の状況 (単位：千円)								
財源内訳		H 17	H 18	H 19	H 20	H 21	H 22	H 23～
予算	国庫支出金					15,000	22,500	
	県支出金							
	地方債					14,200	21,300	
	その他							
	一般財源計					800	1,200	
決算	国庫支出金					30,000	45,000	
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源計							

5. 実績及び達成目標等			
過去3年間の事業実績と課題			
平成18年度	平成19年度	平成20年度	課題
【実績】	【実績】	【実績】	

達成目標と前年度までの進捗状況……事業成果の目標となる指標と目標数値							
活動指標	進捗率						
効率指標	-						
成果指標	居住地と全町の生活拠点を結ぶ所要時間（犬飼町久原住宅地区から犬飼町中心部の間の所要時間）						単位 分
年度	H 17	H 18	H 19	H 20	H 21	H 22	備考
種別					所要時間	所要時間	
目標値					3	2	
実績値							
達成率							
備考							