

総合計画／実施計画書 兼 事業事業評価シート

事業期間 H20 ～ H22

担当部局	部局名	建設部
	課室名	建設課

1. 基本施策名等（基本計画における「基本施策名」等を記入）		
基本施策ID	基本施策名	
3 - 1 - 1	身近な交通ネットワークや広域交通ネットワークを充実する。	
重点施策ID	重点施策名	
- - -		

2. 事業名等			
事業名	生活道路整備（道路改良）事業	事業区分	① ①新規 ②継続 ③その他（ ）
細事業名	赤嶺金田菅生線改良事業	実施形態	① ①毎年 ②隔年 ③その他（ ）
事業主体	市		① ①直営 ②指定管理 ③委託
事業種別	① ①自治事務 ②法定受託事務	① ④その他（ ）	
実施期間	平成 21 年度 ～ 平成 23 年度	根拠法規	道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
各種の計画への反映（＝根拠計画）		市道整備計画	事業ID
			21018

3. 事業の内容等			
事業の背景 本路線は豊後大野市の中心部である三重町赤嶺地区の国道326号線から分岐し芦刈地区、金田地区を經由し三重町菅生地区の国道326号線に至る連絡道路であり、また、菅生地区には菅尾駅、県立三重病院等の公共施設があるため、地域の生活道路としても重要な役割を担っている。しかし、豊肥本線と交差する菅生地区宮ノ下踏切部分においては幅員が大変狭く、更に、段差があるため通行に支障となっている。	補助事業	名称	地方道路整備臨時交付金事業
		補助率	国 県 その他 6.5/ 10 1/ 1/
	起債の種類	① ② ③	
事業の目的及び対象	事業概要		
【目的】 地域の拠点性を高め、居住地から各生活拠点や中心部へ快適で安全な移動や歩行ができるように整備する。	○赤嶺金田菅生線改良事業 三重町菅生 延長 L=65m、幅員 4.0(5.0) m、踏切1箇所 平成21年度 JR計画協議、実施協議 平成22年度 拡幅工事（踏切部：7m） 平成23年度 改良工事（踏切前後：58m）		
【対象】 市民	前年度の評価	評価結果に基づき見直した内容	

4. 予算・決算の状況 (単位：千円)								
財源内訳		H 17	H 18	H 19	H 20	H 21	H 22	H 23～
予算	国庫支出金					6,500	19,500	19,500
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源計					3,500	10,500	10,500
決算	国庫支出金					10,000	30,000	30,000
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源計							

5. 実績及び達成目標等			
過去3年間の事業実績と課題			
平成17年度	平成18年度	平成19年度	課題
【実績】	【実績】	【実績】	

達成目標と前年度までの進捗状況……事業成果の目標となる指標と目標数値							
活動指標	進捗率						
効率指標	前年度決算額＞当該年度決算額 ⇒ 平成21年度は、コスト評価（経済性、効率性、効果性）を実施する。						
成果指標	居住地と全町の生活拠点を結ぶ所要時間（三重町菅生地区から三重町中心部の間の所要時間）						単位 分
年度	H 17	H 18	H 19	H 20	H 21	H 22	備考
種別					所要時間	所要時間	
目標値					11	11	
実績値							
達成率							
備考							