

(様式1)

教 学 第 1203011 号
平成 30 年 12 月 3 日

文部科学大臣 殿

豊後大野市長 川野 文敏

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

豊後大野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

(担当)

豊後大野市教育委員会学校教育課

住所：大分県豊後大野市三重町市場

電話：0974-22-1001

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年1月から平成30年10月まで 意見等集約
平成30年11月30日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

- ・校長・所長会議等において空調設備使用状況に関しての意見を聞く。
空調設備運用指針を策定し、小学校の空調設備設置後、一定期間運用状況の報告を求め、その際にその他で意見を付記できるようにする。校長・所長会議においても設置に関しての意見を直接求める。
- ・個別の学校のプールの改築や大規模改造については、状況等個別に意見を聞く。
市教委の教育委員等の学校訪問の際に学校に意見を求める。
- ・大原体育館については、指定管理施設としているので、指定管理者に対して利用者の意見等を間接的にではあるが把握する。
- ・評価結果は市教育委員会定例会に報告するとともに、市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
特に、小中学校の大規模改造(空調)事業については、児童・生徒や保護者をはじめ教職員からも環境が快適になったと好感触を得ている。また、大原体育館は社会体育施設耐震化事業に伴い改修を行ったが、特段の指摘等の意見は地域住民からは寄せられていないことから効果を上げていると言える。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本市の学校施設のうち、昭和56年以前に建てられた校舎、屋内運動場の耐震化は既に完了している。
新耐震基準で建てられた学校であっても特に老朽化が見られた百枝小学校においては、大規模改造を行うことができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

各学校の屋内運動場等が避難所に指定されているため、非構造部材の耐震化改修として、三重東小学校の屋内運動場の改修を行うことができた。

また、社会体育施設の非構造部材の耐震化として、避難所として指定されている大原総合体育館の吊り天井の耐震化を行うことができた。

その他、学校施設に必要な防災機能については、今後とも防災担当部署と十分に連携しながら検討した上で、優先度の高いものから順次整備を図っていく。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校の防犯対策のため必要に応じて監視カメラ、非常通報設備等整備すると共に、防犯に万全を期すための体制を構築する予定であったが、達成はできなかった。引き続き、今後の改修や修繕の機会を捉え、できるだけ効率的な設置等を行っていく。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

三重東小学校屋内運動場及び百枝小学校校舎は建築から30年超が経過し、老朽化が著しいため、大規模改造(老朽)事業を行い、併せて防災機能強化も行うことで、教育環境の改善を図ることができた。

市内小中学校については近年の猛暑に対応するため、大規模改造(空調)事業を実施し、普通教室における教育環境の改善を図ることができた。

三重中学校武道場については、平成28年度市単費にて屋根防水改修工事を実施し、教育環境の改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

百枝小学校および三重中学校のプールは建設後40年前後を経過しており、老朽化が著しいため改築することができ、教育環境の充実を図ることができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

百枝小学校プール改築に伴うとりこわしについては、H27.8.27に検査完了。また、三重中学校プール改築に伴うとりこわしについては、H27.9.29に検査完了。その他には、危険建物等のとりこわしはない。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、日施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
百枝小学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H27.7～H28.3	H28.3.28	H27.8.27 旧プール取り壊し完了	
三重中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H27.7～H28.3	H28.3.28	H27.9.29 旧プール取り壊し完了	
三重東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H28.5～H28.8	H28.8.24		
百枝小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.7～H29.9	H29.10.6	事業完了年月日は検査年月日を記載	
菅尾小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.11	H29.12.7	事業完了年月日は検査年月日を記載	
百枝小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.11	H29.12.7	事業完了年月日は検査年月日を記載	
三重第一小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.11	H29.12.7	事業完了年月日は検査年月日を記載	
三重東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.11	H29.12.6	事業完了年月日は検査年月日を記載	
新田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.11	H29.12.6	事業完了年月日は検査年月日を記載	
緒方小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.11	H29.12.7	事業完了年月日は検査年月日を記載	
朝地小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	W	H29.7～H29.11	H29.12.7	事業完了年月日は検査年月日を記載	
大野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.11	H29.12.7	事業完了年月日は検査年月日を記載	
大飼小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.11	H29.12.6	事業完了年月日は検査年月日を記載	
千歳小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.11	H29.12.6	事業完了年月日は検査年月日を記載	
清川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.7～H29.11	H29.12.6	事業完了年月日は検査年月日を記載	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、日施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
三重中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.12～H29.6	H29.6.29	市単費にて実施	
清川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.12～H29.6	H29.6.30	市単費にて実施	
緒方中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.12～H29.6	H29.6.30	市単費にて実施	
朝地中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	W	H28.12～H29.6	H29.6.30	市単費にて実施	
大野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.12～H29.6	H29.6.29	市単費にて実施	
千歳中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.12～H29.6	H29.6.30	市単費にて実施	
犬飼中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.12～H29.6	H29.6.29	市単費にて実施	
大原総合体育館	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	R	H29.6～H30.3	H30.3.27		