総合計画／実施計画書
兼事務事業評価シート

事業期間　H20　～　H22

担当部局	部局名	産業経済部
	課室名	農林整備課

１．基本施策名等（基本計画における「基本施策名」等を記入）

基本施策ＩＤ	基本施策名
4 － 1 － 2	人が集い、農林業・産品を通じた交流を高める

重点施策ＩＤ	重点施策名
－ － －	

２．事業名等

事業名	農地防災事業負担金	事業区分	①	①新規　②継続　③その他　（　　）	
細事業名	ため池等整備事業（一般）	実施形態	①	①毎年　②隔年　③その他　（　　）	
事業主体	県		④	①直営　②指定管理　③委託 ④その他　（　県営負担金　　）	
事業種別	①　①自治事務　②法定受託事務				
実施期間	平成　20 年度　～　平成　23 年度	根拠法規	土地改良法・農地防災事業実施要綱		
各種の計画への反映（＝根拠計画）	豊後大野市農村振興基本計画	事業ＩＤ	19031		

３．事業の内容等

事業の背景

本ため池は、三重町下玉田に位置し、下玉田地区の水田を潤す農業用ため池である。近年、風波等の浸食により堤体全面より漏水が見られ決壊の恐れがあり、早期に整備する必要がある。

補助事業			
名称			
補助率	国	県	その他
	1/	1/	1/

起債の種類		
	①	一般公共事業債
	②	
	③	

事業の目的及び対象

【目的】

本事業により、堤体及び洪水吐を改修し、降雨時には、下流にある農地や家屋への被害を未然に防止し、集落の人々の安全な生活、安定した農業所得の向上を図るとともに地域の発展に期する。

【対象】

・下玉田地区（三重町）

事業概要

大分県が実施する農地防災事業について、以下の県営事業の負担を行う。

○農地防災事業

■ため池等整備事業（一般）・下玉田地区折戸ため池改修（三重）
平成20～23年度1.0式

前年度の評価	評価結果に基づき見直した内容

４．予算・決算の状況

（単位：千円）

財源内訳		H 17	H 18	H 19	H 20	H 21	H 22	H 23～
予算	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債					600	4,700	600
	その他					750	5,250	750
	一般財源				662	150	550	150
	計				662	1,500	10,500	1,500
決算	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源							
	計							

５．実績及び達成目標等

過去３年間の事業実績と課題

平成17年度	平成18年度	平成19年度	課題
【実績】	【実績】	【実績】	

達成目標と前年度までの進捗状況……事業成果の目標となる指標と目標数値

活動指標	説明会開催回数	
効率指標	前年度決算額＞当該年度決算額 ⇒　平成21年度は、コスト評価（経済性、効率性、効果性）を実施する。	
成果指標	事業進捗率	単位 %

年度	H 17		H 18		H 19		H 20		H 21		H 22		備考
種別							進捗率		進捗率		進捗率		
目標値							5.0		15.0		89.0		
実績値							5.0		15.0		89.0		
達成率							100.0%		100.0%		100.0%		
備考													